

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "УК Юбилейный", 309516, Белгородская обл. г. Старый Оскол, м-н Юбилейный, д.33, ЦТП ЖК 3
 Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Городниченко А.В
 Стройка - Смена пластиковых окон
 Объект - м-н Юбилейный д.2 под. 4

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Форма по ОКУД | Код |
| | 0322005 |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| Вид деятельности по ОКДП | |
| Договор подряда (контракт) | номер 43 |
| | дата 21.02.2020 |
| Вид операции | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| 1 | 18.03.2020 | 21.02.2020 | 18.03.2020 |

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 92,000 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 2,112 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 78,66 чел.час

| Номер | | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего) |
|--|---------------|-----------------|---|----------|--------|-------------------------|-------------|---------|---------|-----------------------|-------------|---------|---------|-------------------------------|--------------------------|
| по порядку | поз. по смете | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | |
| | | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. Общестроительные работы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 общестр СМР=7,47 | 100 м2 | 0,1916 | 1661,87 | 1429,13 | 232,74 | 97,99 | 318 | 274 | 44 | 19 | 188,54 36,12 | 7,74 1,48 |

| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---------------------|---|----------------|--------|---------|---------|--------|-------|--------------|-----|-----|---------------|------------------|---------------|
| 2 | 2 | ТЕРп58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 общестр СМР=7,47 | 100 м | 0,2336 | 3218,79 | 330,87 | 6,28 | 1,01 | 752 | 77 | 1 | 41,41 9,67 | 0,08 0,02 | |
| 3 | 3 | ТССЦпг-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 общестр СМР=7,47 | 1 т груза | 0,4 | 37,89 | 37,89 | | | 15 | 15 | | | | |
| 4 | 4 | ТССЦпг-03-21-01-025 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 общестр СМР=7,47 | 1 т груза | 0,4 | 16,47 | | 16,47 | | 7 | | 7 | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | | 1092 | 366 | 52 | 19 | 45,79 | 1,5 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 333 | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83%*0,94 ФОТ (от 77) (Поз. 2) | | | | | | | | | | 60 | | | | | |
| 110%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 293) (Поз. 1) | | | | | | | | | | 273 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 202 | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65%*0,9 ФОТ (от 77) (Поз. 2) | | | | | | | | | | 45 | | | | | |
| 70%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 293) (Поз. 1) | | | | | | | | | | 157 | | | | | |
| Итого по разделу 1 Общестроительные работы : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | 1627 | | | | 45,79 | 1,5 |
| Всего с учетом "общестр СМР=7,47" | | | | | | | | | | 12154 | | | | 45,79 | 1,5 |
| Итого по разделу 1 Общестроительные работы | | | | | | | | | | 12154 | | | | 45,79 | 1,5 |
| Раздел 2. Пластиковые окна | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | ТЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления 5 823,65 = 205 750,91 - 253 x 8,84 - 59 x 8,84 - 159 x 6,02 - 100 x 1 962,12 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Окна ПВХ СМР=3,3447 | 100 м2 проемов | 0,1916 | 6118,28 | 1406,58 | 555,83 | 10,45 | 1172 | 270 | 106 | 2 | 171,534 32,87 | 0,825 0,16 |

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--|-----------------------|--|--|----|---------|-----|------------------|--------------|------|-----|----|--------------|-------------|
| 6 | ТССЦ-203-8064 прим | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Окна ПВХ СМР=3,3447 | шт. | 8 | 2732,76 | | | 21862 | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | 23034 | 270 | 106 | 2 | 32,87 | 0,16 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 272 | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | |
| 118%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 272) (Поз. 5-6) | | | | | | | | 272 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 131 | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | |
| 63%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 272) (Поз. 5-6) | | | | | | | | 131 | | | | | |
| Итого по разделу 2 Пластиковые окна : | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | 23437 | | | | 32,87 | 0,16 |
| Всего с учетом "Окна ПВХ СМР=3,34475" | | | | | | | | 78391 | | | | 32,87 | 0,16 |
| Итого по разделу 2 Пластиковые окна | | | | | | | | 78391 | | | | 32,87 | 0,16 |
| Раздел 3. Утилизация мусора | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | Приказ 62-п от 17.12.2018 | Утилизация отходов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Утилизация | м3 | 5 | 291 | 291 349,2/1,2 | 1455 | 1455 | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | 1455 | 1455 | | | | |
| Итого по разделу 3 Утилизация мусора : | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 3 Утилизация мусора | | | | | | | | 1455 | | | | | |
| ИТОГИ ПО АКТУ: | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по акту в базисных ценах | | | | | | | | 25581 | 2091 | 158 | 21 | 78,66 | 1,66 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 605 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 333 | | | | | |
| Итого по акту: | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Общестроительные работы | | | | | | | | 12154 | | | | 45,79 | 1,5 |
| Итого по разделу 2 Пластиковые окна | | | | | | | | 78391 | | | | 32,87 | 0,16 |
| Итого по разделу 3 Утилизация мусора | | | | | | | | 1455 | | | | | |
| Итого | | | | | | | | 92000 | | | | 78,66 | 1,66 |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | 92000 | | | | 78,66 | 1,66 |

Сдал: ИП Городниченко А.В

Принял: Директор ООО УК "Юбилейный"

Городниченко
г.и. и.и.и.и.и.
Экономист



Городниченко А.В

Груфанов А.И.

И.В. Груфанов
С.А. Староселица