

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью УК "Юбилейный".  
 Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Проскурин Е.Т.  
 Стройка - Старый Оскол.  
 Объект - жилой дом №12 мкр. Макаренко 7 этаж.

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	916
	дата	01 июня 2021 г.
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
916	27.07.2021	01.06.2021	27.07.2021

**АКТ**  
**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2021 г.**

Смета на обшивку экрана балкона жилого дома №12 мкр. Макаренко 7 этаж.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 45,857 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда 0,354 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость 28,91 чел.час

Номер по порядку	поз. по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
						Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>															
1	1	ТЕР09-03-014-01	Монтаж каркаса	1 т конструкций	0,062	1376,89	518,9	523,47	48,55	85	32	32	3	63,28	3,82
2	2	ТССЦ-103-1754	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 2 мм	м	34,65	14,69				509					
3	3	ТССЦ-101-2548	Сталь полосовая 40x4 мм	т	0,00251	7170,6				18					
4	4	ТССЦ-204-0022	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	0,000888	6450,14				6					

3	Гранд-С	МЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	ТЕР09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м $1\ 133,61 = 3\ 813,53 - 0,89 \times 170,64 - 0,34 \times 123,39 - 5,8 \times 155,09 - 4,89 \times 157,73 - 2,24 \times 271,99 - 0,00297 \times 6\ 061,04 - 0,019 \times 9\ 895,53$ (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0,1002	1283,29	1030,32	76,44	-0,08	129	103	8	121,072 12,13	20,5 2,05		
6	ТССЦ-101-4563	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,7	м2	11,02	69,37					764					
7	ТССЦ-101-1751	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	17	57,57					979					
8	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали $1\ 071,58 = 12\ 980,05 - 0,782 \times 15\ 228,22$	100 м2 покрытия	0,0806	1071,58	900,87	27,88	2,53	86	73	2	112,75 9,09	0,2 0,02		
9	ТССЦ-101-5052	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	8,06	50,09					404					
10	ТСЭМ-031050	Вышка телескопическая 25 м	маш.-ч	7	145,53			145,53	12,66	1019		1019	89		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										3999	208	1061	92	25,14	2,31
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										4296	239	1327	115	28,91	2,89
В том числе, справочно:															
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-7, 9-10, 8)										297	31	265	23	3,771	0,5775
Накладные расходы										263					
В том числе, справочно:															
90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 270) (Поз. 1-7, 9-10)										186					
120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 84) (Поз. 8)										77					
Сметная прибыль										193					
В том числе, справочно:															
65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 84) (Поз. 8)										37					
85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 270) (Поз. 1-7, 9-10)										156					
Итого										4752				28,91	2,89
Всего с учетом "СМР=9,65"										45857				28,91	2,89
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы										2730					
Машины и механизмы										1327					
ФОТ										354					
Накладные расходы										263					
Сметная прибыль										193					
ВСЕГО по акту										45857				28,91	2,89

СДАЛ:

Индивидуальный предприниматель

/ Проскурин Е.Т./

*Экономист*

*Симонова И.В.*  
*Старослужа С.А.*

ПРИНЯЛ:

Директор ООО УК "Юбилейный"

/ Труфанов А.И./

*Симонова И.С.*